

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/3/2021

„ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba“

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená na základě příkazní smlouvy č. MCP620210058 (S/312/2021/OŠ)

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zastoupena: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů

a Ing. Petrem Zábským, jednatelem

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

identifikátor datové schránky: 355y79n

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 115-2529270237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/3/2021 ze dne 02. 07. 2021, jejímž předmětem je dílo „ZŠ E. Destiniové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy (podrobně viz změnové listy v příloze).

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech:
SO01 - ZŠ Emy Destiniové - č. 13, 14, 41, 45, 48, 49, 51,
SO02 - ZŠ nám. Svobody 2 - č. 13, 14, 41, 45, 48, 49, 51,
jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:	89.393.224,67 Kč
Cena prací a dodávek SO01 - ZŠ Emy Destiniové dle změnových listů č. 13, 14, 41, 45, 48, 49, 51, bez DPH:	479.533,46 Kč
Cena prací a dodávek SO02 - ZŠ nám. Svobody 2 dle změnových listů č. 13, 14, 41, 45, 48, 49, 51, bez DPH:	460.392,43 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH:	90.333.150,56 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

Termín zahájení plnění předmětu díla	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>
Termín předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli	<i>Nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, nebo dne 01. 07. 2021 podle toho, která ze skutečností nastane později.</i>
Termín dokončení předmětu díla	Do 409 kalendářních dnů <i>od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.</i>

IV.

Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 3808/22 ze dne 25. 07. 2022 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:

Změnové listy k SO01 - ZŠ Emy Destinnové - č. 13, 14, 41, 45, 48, 49, 51

Změnové listy k SO02 - ZŠ nám. Svobody 2 - č. 13, 14, 41, 45, 48, 49, 51

V Praze dne

V Praze dne



za zhotovitele

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

za objednatele

Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva SNEO, a.s.



Ing. Petr Záborský
jednatel Metrostav DIZ s.r.o.

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Trapézové plechy

ZL č. 13

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Z důvodu situace na trhu v době objednávání trapézových plechů požádal zhotovitel o možnost záměny plechu za takový, který bylo lze dodat v termínu. Původně navržený plech nebyl na trhu (příloha - sdělení stavebnin). Zhotovitel zjednodušil bednění okrajů ocelobetonových stropů, záměčnické prvky byly nahrazeny bedněním. **SO 01**

Technický popis změny:

1 Došlo k záměně typu trapézového plechu a způsobu jeho připevnění k podkladním konstrukcím a to přistřílením. Adekvátně tomuto řešení byl upraven způsob lemování nové ocelobetonové desky. **SO 01**

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		1.6.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem 1 361 398,68 Kč

Odečty celkem - 1 351 384,18 Kč

Celkem za změnový list 10 014,50 Kč

Vliv na HMG:

Popis:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Signed

Datum: 1.6.2022

Technický dozor investora:

Signed

Datum: 1.6.2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.

Signed

Datum: 21.7.2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 013

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 013 -Trápezové plechy

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)					
Odečet					
	N	411354253.2	Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm- CU 2020-2	m2	-1 377,900
	N	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	-1 377,900
	N	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	-2,952
	N	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-157,080
424		OS/50a	Bednění bet. stropu 5.NP,L profil 160/100/6,ztužen, 100/60/6,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kg	-2 283,760
425		OS/50b	Bednění bet. stropu 5.NP,zarážka 140/6mm, kotvy,doplňky,detaily,D+M	kg	-939,450
426		OS/50c	Bednění bet. stropu 5.NP,zarážka 470/6mm, kotvy,doplňky,detaily,D+M	kg	-239,780
	K	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-2 091,573
427		OS/50d	Bednění bet. stropu 5.NP,zarážka 290/6mm, kotvy,doplňky,detaily,D+M	kg	-335,190
Přípočet					
	N	411354253	Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm - CÚ 2021-2	m2	1 377,900
	N	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistělením	m2	1 377,090
	74	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	40,000
			Délka 160mb, Výška bednění 25cm		
	75	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	40,000
			Délka 160mb, Výška bednění 25cm		

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem	1 361 398,68 Kč
Odečty celkem	-1 351 384,18 Kč
Celkem	10 014,50 Kč

Metrostav stavebniny, s.r.o.

Bystrá 2243, 193 00 Praha 9
Česká republika

Metrostav DIZ s.r.o.,

Koželužská 2450/4,

180 00 Praha 8

V Praze dne 11.4.2022

Vyjádření (prohlášení) k dodávkám trapézových plechů pro zakázku „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – půdní vestavba“

Vážený pane

Na základě Vašeho požadavku a poptávky, zasílám naše vyjádření k situaci ohledně dodávek trapézových plechů ve specifikaci TR92/275/0,75 a množství 2x1600m2 pro Vaši stavbu ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – půdní vestavba.

Vzhledem k situaci na trhu v 06/2021 se výše poptávaný materiál s požadovaným termínem dodání 09/2021 nepodařilo zajistit u žádného z našich obchodních partnerů. Než došlo k závaznému objednání těchto trapézových plechů a odsouhlasení potřebných specifikací, byl materiál na trhu a v hutích kompletně vyprodán a termín výroby byl neznámý. Z hlediska materiálové nouze na celém trhu a zejména z důvodu nutnosti rychlé dodávky materiálu, vám byla nabídnuta varianta plechů ve specifikaci T92P/305/0,7, které měl výrobce v hutích aktuálně dostupné s dodáním v požadovaném termínu. Tato dostupná specifikace byla obratem objednána a následně dodána v požadovaných termínech na vaši stavbu.

Výše uvedené prohlášení je pravdivé a odpovídá skutečné situaci na trhu s trapézovými plechy v 06-07/2021. Tuto situaci dokládáme dokumenty v příloze tohoto vyjádření (prohlášení). S touto komplikací, nemohl nikdo počítat a situace se měnila den ze dne.

S přáním pěkného dne

Obchodní zástupce pro
Metrostav a.s., Divize 3,9 a
Metrostav Infrastructure a.s.

T + 420 266 011 266, 266 011 202

F + 420 266 011 267

E info@mstavebniny.cz

IČ: 45788430DIČ: CZ45788430

Bankovní spojení: KB Praha 7. účet č. 24605071 / 0100

Společnost je zapsána v OR, vedeném v MS v Praze, oddíl C, vložka 17369

www.mstavebniny.cz
www.mpneuservis.cz



CENOVÁ NABÍDKA

Dobrý den, pane [REDACTED]

děkuji za Vaši poptávku a níže zasílám cenovou nabídku s možnou variantou s dodáním v listopadu.

1) Trapézový nosný plech TR 135/310, tl. 0,75 mm, skl. š. 930 mm
Provedení: ocel S320GD, Zn 100 g/m², barva DU 9002, ps 12 µm / ochranný lak 7 µm
Množství: 3 200 m²
Termín dodání: listopad 2021 po obdržení délkové specifikace a potvrzení kupní smlouvy.
Výroba: AMC Slovensko

Platnost nabídky: do 8.7. 2021 nebo do vyprodání zásob

Sendvičové panely a kazety jsou počítány na délku 10m, trapézové plechy na délku max. 13,5 m.

Vyhrazujeme si právo změny cen při změně kurzu Kč vůči EUR +/- 2%.

Nic z této komunikace / nabídky není možné chápat jako závaznou smlouvu.

ArcelorMittal Construction Slovakia bude vázaná pouze kupní smlouvou nebo potvrzením objednávky.
s potvrzením ceny, množství a termínu realizace dodávky.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH, platné pouze pro daná množství a jsou včetně společné dopravy Praha.

S pozdravem a přáním příjemného dne

ArcelorMittal Construction

Central East Europe/ Czech Republic


Apeiron Office Center

Sokolovská 192/79 | CZ – 186 00 Praha 8 - Karlín

T + 420 272 072 080 | M + 420 603 212 825

www.amc-czech.com

UPOZORNĚNÍ: Vážení zákazníci, v týdnech 31. a 32. (tzn. 2.8.- 13.8.2021) bude probíhat ve výrobě v Senici pravidelná letní odstávka. V tomto období nebude možná nakládka ani vykládka materiálu. Děkujeme za pochopení.



ArcelorMittal

CENOVÁ NABÍDKA

Dobrý den pane 

děkuji za Vaši poptávku a níže zasílám cenovou nabídku s touto možností.

1) Trapézový plech TR 96/250, tl. 0,75 mm, skl. š. 1000 mm
Provedení: ocel S320GD, Zn 100 g/m², barva DU 9002 ps 12 μm/ochranný lak 7 μm
Množství: 3 200 m²
Termín dodání: nejdříve leden 2022 po obdržení délkové specifikace a potvrzení kupní smlouvy.
Výroba: AMC Rakousko

Platnost nabídky: do 28.6. 2021 nebo do vyprodání zásob

Sendvičové panely a kazety jsou počítány na délku 6 a 12m, trapézové plechy na délku max. 13,5 m.

Vyhrazujeme si právo změny cen při změně kurzu Kč vůči EUR +(-) 2%.

Nic z této komunikace / nabídky není možné chápat jako závaznou smlouvu.

ArcelorMittal Construction Slovakia bude vázaná pouze kupní smlouvou nebo potvrzením objednávky.
s potvrzením ceny, množství a termínu realizace dodávky.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH, platné pouze pro daná množství, včetně společné dopravy Praha.

S pozdravem a přáním příjemného dne

ArcelorMittal Construction

Central East Europe/ Czech Republic


Apeiron Office Center

Sokolovská 192/79 | CZ – 186 00 Praha 8 - Karlín

T + 420 272 072 080 | M + 420 603 212 825

www.amc-czech.com

UPOZORNĚNÍ: Vážení zákazníci, v týdnech 31. a 32. (tzn. 2.8.- 13.8.2021) bude probíhat ve výrobě v Senici pravidelná letní odstávka. V tomto období nebude možná nakládka ani vykládka materiálu. Děkujeme za pochopení.



****This Message originated from a Non-ArcelorMittal source****

Dobrý den,

rád bych požádal o nacenění níže uvedených trapézových plechů

3 200 m2 TR – není požadavek na barvu – nejlevnější provedení

Níže varianty, ze které prosím nacenit nejdříve dostupnou

92/272/0,75, variantně TR 90/260 variantně TR 94/255.

Název akce	ZŠ Emy Destinové
Místo realizace (přesná adresa)	Nám.Svobody 930, Praha 6
Termín realizace od-do	07/2021-
Předběžný termín prvního návozu	Co nejdříve
Doprava ano/ne	ANO

Skládání HR ano/ne	NE
Dopravní omezení, (např. tonáž, velikost auta)	NE

S pozdravem

[Redacted signature]

Produktový specialista

[Redacted address]

Metrostav stavebniny, s.r.o., Bystrá 2243, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ 193 00
IČ: 45788430, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl C. vložka 17369

M stavebniny M pneuservis

Předmět: RE: poptávka - ZŠ Emy Destinové

Zdravím a situace se má takto, náš původní profil 92/275 byl vyřazen z výroby. Jako náhradu máme 92/305 – momentálně nedostupný, snad konec 4Q.

Další možný profil ke 96/250 výroba v Rakousku dostupnost 1Q 2022.

Osobně bych doporučil přepočítat na profil 85/310, tady bychom měli mít informace o dostupnosti 30-31 kal. týden

Více info nemám.

vikam

Sent: Monday, June 21, 2021 12:32 PM

Subject: poptávka - ZŠ Emy Destinové

Dobrý den,

rád bych požádal o nacenění níže uvedených trapézových plechů

3 200 m2 TR – není požadavek na barvu – nejlevnější provedení

Níže varianty, ze které prosím nacenit nejdříve dostupnou

92/272/0,75, variantně TR 90/260 variantně TR 94/255.

Název akce	ZŠ Emy Destinové
Místo realizace (přesná adresa)	Nám.Svobody 930, Praha 6
Termín realizace od-do	07/2021-
Předběžný termín prvního návozu	Co nejdříve
Doprava ano/ne	ANO
Skládání HR ano/ne	NE

Dopravní omezení, (např. tonáž,
velikost auta)

NE

S pozdravem

Produktový specialista

Http: www.mstavebniny.cz www.mpneuservis.cz

Metrostav stavebniny, s.r.o. Bystrá 2243, Praha 9 - Horní Počernice PSČ 193 00
IČ: 45788430, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17369

M stavebniny **M** pneuservis


Odesláno: pondělí 21. června 2021 13:16

Předmět: RE: poptávka - ZŠ Emy Destinové

Dobrý den,
bohužel, toto neumím letos dodat.
S pozdravem



LEVAL s.r.o.
obchodně – inženýrská kancelář
Volejbalistů 5/1769
370 01 České Budějovice
www.leval.cz

 Před vytištěním této zprávy zvažte prosím, zda je to s ohledem na životní prostředí nutné.
Before printing this message make sure you really need to.

Sent: Monday, June 21, 2021 12:32 PM

Subject: poptávka - ZŠ Emy Destinové

Dobrý den,
rád bych požádal o nacenění níže uvedených trapézových plechů
3 200 m² TR – není požadavek na barvu – nejlevnější provedení
Níže varianty, ze které prosím nacenit nejdříve dostupnou
92/272/0,75, variantně TR 90/260 variantně TR 94/255.

Název akce	ZŠ Emy Destinové
Místo realizace (přesná adresa)	Nám.Svobody 930, Praha 6
Termín realizace od-do	07/2021-
Předběžný termín prvního návozu	Co nejdříve
Doprava ano/ne	ANO
Skládání HR ano/ne	NE
Dopravní omezení, (např. tonáž, velikost auta)	NE

S pozdravem

Produktový specialista

<http://www.mstavebniny.cz> www.mpneuservis.cz

Metrostav stavebniny s.r.o. Bystra 2243 Praha 9 - Horní Počernice PSČ 193 00
iČ 45788430 zapsán do OR - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17369

[REDACTED]

Odesláno: úterý 22. června 2021 10:49

Předmět: RE: poptávka - ZŠ Emy Destinové

Dobrý den,
děkuji za poptávku, ale poptávaný profil 92/275 ani 94/255 ani 94/260 neumím nabídnout. Neumím nabídnout ani podobnou alternativu.

S pozdravem

[REDACTED]
obchodní oddělení - prodej

CB PROFIL a.s.

Křížkova 1762

370 01 České Budějovice

[REDACTED]
web: www.cbprofil.cz



[REDACTED]

Sent: Monday, June 21, 2021 12:32 PM

Subject: poptávka - ZŠ Emy Destinové

Dobrý den,

rád bych požádal o nacenění níže uvedených trapézových plechů

3 200 m2 TR – není požadavek na barvu – nejlevnější provedení

Níže varianty, ze které prosím nacenit nejdříve dostupnou

92/272/0,75, variantně TR 90/260 variantně TR 94/255.

Název akce	ZŠ Emy Destinové
Místo realizace (přesná adresa)	Nám.Svobody 930, Praha 6
Termín realizace od-do	07/2021-
Předběžný termín prvního návozu	Co nejdříve
Doprava ano/ne	ANO
Skládání HR ano/ne	NE
Dopravní omezení, (např. tonáž, velikost auta)	NE

S pozdravem

[REDACTED]
Produktový specialista

[REDACTED]
Http: www.mstavebniny.cz www.mpneuservis.cz

Metrostav stavebniny, s.r.o., Bystrá 2243, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ 193 00

IČ: 45788430. zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl C. vložka 17369

M stavebniny M pneuservis


Věc: Úprava TR plechu a výztuže ocelobetonových stropů.

Na základě zjištěných skutečností potvrzují náhradu trapézového plechu ocelobetonových stropů TR plechu TR 92/275/0,75 za TR 92/305/0,7. Dále dojde z konstrukčních důvodů k úpravě horní výztuže ocelobetonového stropu z kari sítě 4/150/150 na kari sítě 6/150/150.



BALANCE, s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno



Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: **Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)**
 Generální dodavatel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: **Revize zadání výplní otvorů, dveře 1. až 4.NP**

ZL č. **14**

Počet příloh:

Zdůvodnění změny: Změna materiálového provedení dveří v 1.NP až 4.NP a to z důvodu materiálové specifikace zadané objednatelům tj. dřevotříška, DTD deska s povrchovou úpravou v HPL laminátu neumožňuje provedení kazetových dveří případně dveří vytvářející dojem historické repliky. Velký atypický rozměr u dveří s požární odolností neumožňuje certifikaci výplně v požadované požární odolnosti v dané materiálové specifikaci. Dále dochází k doplnění výbavy níže vypsanych výplní.

Technický popis změny:

1 Záměna materiálového provedení dveří z dřevotříška, DTD deska, HPL laminát dle zadání. Na provedení dveří ze smrkového masivu lakovaného v RAL, kazetové dveře. Dále dochází k doplnění výbavy dveří o elektromechanické zámky a kabelový management u dveří: D203, D213, D307. Dílenská dokumentace zohlední členění původních výplní otvorů a bude odsouhlasena GP.

SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X			
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem **1 960 077,17 Kč**

Odečty celkem **- 1 594 010,52 Kč**

Celkem za změnový list 366 066,65 Kč

Vliv na HMG: **ANO** Ostatní vlivy (dopady do standardu): **Ne**

Popis: Dveře GP 12,13,15. Budou dodány do 20.8.2022 a to z důvodu výrobní kapacity dodavatele dveří. Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

Technický dozor investora:

Datum:

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.

Datum:

Distribuce:

Objednatel

Zhotovitel

GP/AD

TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 014

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 014 - Revíza zadání výplní otvorů, dveře 1. až 4.NP

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupení SNEO,a.s.)

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
SO: 01 [ZŠ Emy Destinové]							
Odečet							
322		D/107	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP09,1400/1970,2-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
323		D/203	Dveře vnitřní,Otevíravé,Prosklené s nadsvětlíkem,GP12,1920/2430,2-křídle,2xPH,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,Bezpečnostní sklo,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,koordinátor,paniková hrazda na obou křídlech,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
324		D/204	Dveře vnitřní,Otevíravé,Prosklené s nadsvětlíkem,GP13,1920/2430,2-křídle,EI 30 DP3-C2,PK,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,Bezpečnostní sklo,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
325		D/208	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP07,1300/2280,2-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
326		D/209	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP07,1300/2280,2-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
327		D/210	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP06,900/2180,1-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
328		D/211	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP11,800/1970,1-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
329		D/212	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP06,900/2180,1-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
330		D/213	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP07,1300/2280,2-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
333		D/303	Dveře vnitřní,Otevíravé,Prosklené s nadsvětlíkem,GP13,1920/2430,2-křídle,EI 30 DP3-C2,PK,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,Bezpečnostní sklo,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
335		D/306	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP07,1300/2280,2-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
336		D/307	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP07,1300/2280,2-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
337		D/308	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP07,1300/2280,2-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
338		D/309	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP11,800/1970,1-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
339		D/310	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP06,900/2180,1-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
341		D/402	Dveře vnitřní,Otevíravé,Prosklené s nadsvětlíkem,GP15,1920/2430,2-křídle,EI 30 DP3-C2,PK,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,Bílá,Bezpečnostní sklo,rámová zárubeň,Bílá,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
342		D/403	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP14,1300/2280,2-křídle,EI 30 DP3-C2,2xPH,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,bez vložky, pouze krycí rozeta,samozavírač,koordinátor,paniková hrazda na obou křídlech,samozavírač na obou křídlech,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
344		D/409	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP07,1300/2280,2-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
345		D/410	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP07,1300/2280,2-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
346		D/411	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP07,1300/2280,2-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
347		D/412	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP11,800/1970,1-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
348		D/413	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP06,900/2180,1-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		

Připočet				
322	D/107	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP09, 1400/1970, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, obložková zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, koordinátor, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
323	D/203	Dveře vnitřní, Otevíravé, Prosklené s nadsvětlikem, GP12, 2200/3570, 2-křídlové, 2xPH, Masivní smrk cínk, Bezpečnostní sklo, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, koordinátor, paniková hrazda na obou křídlech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
324	D/204	Dveře vnitřní, Otevíravé, Prosklené s nadsvětlikem, GP13, 2200/3570, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, PK, Masivní smrk cínk, Požární bezpečnostní sklo PROMAGLAS, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, koordinátor, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
325	D/208	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP07, 1460/2360, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, koordinátor, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
326	D/209	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP07, 1460/2360, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, koordinátor, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
327	D/210	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP06, 1060/2260, 1-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
328	D/211	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP11, 900/1970, 1-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, obložková zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
329	D/212	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP06, 1060/2260, 1-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
330	D/213	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP07, 1460/2360, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, koordinátor, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
333	D/303	Dveře vnitřní, Otevíravé, Prosklené s nadsvětlikem, GP13, 2200/3570, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, PK, Masivní smrk cínk, Požární bezpečnostní sklo PROMAGLAS, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, koordinátor, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
335	D/306	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP07, 1460/2360, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, koordinátor, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
336	D/307	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP07, 1460/2360, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, koordinátor, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
337	D/308	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP07, 1460/2360, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, koordinátor, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
338	D/309	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP11, 900/1970, 1-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, obložková zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
339	D/310	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP06, 1060/2260, 1-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
341	D/402	Dveře vnitřní, Otevíravé, Prosklené s nadsvětlikem, GP15, 2200/3570, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, PK, Masivní smrk cínk, požární bezpečnostní sklo PROMAGLAS / požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, Bílá, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, koordinátor, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
342	D/403	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP14, 1460/2360, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, 2xPH, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, bez vložky, pouze krycí rozeta, samozavírač, koordinátor, paniková hrazda na obou křídlech, samozavírač na obou křídlech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
344	D/409	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP07, 1460/2360, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, koordinátor, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
345	D/410	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP07, 1460/2360, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, koordinátor, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
346	D/411	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP07, 1460/2360, 2-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, koordinátor, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
347	D/412	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP11, 900/1970, 1-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, obložková zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
348	D/413	Dveře vnitřní, Otevíravé, Plně, GP06, 1060/2260, 1-křídlové, EI 30 DP3+C, Masivní smrk cínk, Výplň požární deska TERMOSIL, rámová zárubeň, dle originálu, Kartáčovaný nerez, cylindrický, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000
R		Historizující kování Klíka ELEGANT v provedení nízký matný	kus	14,000
R		Odborná montáž protipožárních výplní	bm	141,162
R		Montáž interiérových dveří	ks	1,000
R		Dveřní práh: DUB	bm	31,562
R		Olištování - ovlozkových a rámových zárubní - lišta smrk / MDF	ks	1,000
R		Doprava	ks	1,000
R		Sleva od výrobce pro Metrostav DIZ s.r.o.	ks	-1,000
R		Koordináční přírůžka 5% z ceny	ks	1,000

SO: 01 [ZŠ Emmy Destinnové]

Připočty celkem 1 960 077,17 Kč

Odečty celkem -1 594 010,52 Kč

Celkem 366 066,65 Kč

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Požární odvětrání pro okna GP08

ZL č. 41

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Zachování stávající výplně, kdy dochází k eliminaci stavebních zásahů a zrychlení výstavby v daném místě.

SO 01

Technický popis změny:

Osazení řetězových pohonů na stávající výplně GP 08, kde požadovaná okna budou otevírána. Vždy 2 kusy pod sebou na každé výplni GP 08. Osazení všech potřebných řídicích prvků.

SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X			
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem 82 390,24 Kč

Odečty celkem - 142 746,64 Kč

Celkem za změnový list - 60 356,40 Kč

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Signed

Datum: 20. 6. 22

Technický dozor investora:

Signed

Datum:

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.

Signed

Datum: 10. 7. 2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 041

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 041 - požární odvětrání pro okna GP08

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)					
Odečet					
	317	O/14	Okno,Otevíravé/sklpné,GP08,2000/5000,<1,1 W/(m2.K),Izolační trojsklo,Dřevo,dle originálu,parapet MDF deska,š.390,bílá,celoobvodové kování,Horní křídla opatřena motorickým pohonem (větrání CHUC),kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-2,000
Připočet					
	N	R1	Řetězový pohon KS4 600 S12 R 24V, 100-400N, 600mm, 1,2 A, elox	ks	4,000
	N	R2	''Z'' konzola F42	ks	4,000
	N	R3	Centrální jednotky EMB 7300, 5 A, záložní zdroj, IP 30, šedá	ks	1,000
	N	R4	Hlavní požární tlačítko HSE, s resetem a ukazateli ''POŽÁR'', ''OK'' a ''PORUCHA''	ks	1,000
	N	R5	Montáž a doprava	ks	4,000
	N	R6	Koordinace	%	12,000
	N	95.1	Drobné pomocné zednické práce	h	6,000
			Vysekání trasy pro elektro, zpětné zatmelení, omítaní, malba		6,000

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Připočty celkem

82 390,24 Kč

Odečty celkem

-142 746,64 Kč

Celkem

-60 356,40 Kč

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Elektro 02 - rozhlas

ZL č. 45 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Sjednocení umístění systému místního rozhlasu do jednoho místa a změna aktivních prvků, tak aby odpovídali stávajícímu zařízení. Celé zařízení bude pod záložním zdrojem. **SO 01**

Technický popis změny:

1 Přesun stávajícího systému místního rozhlasu do nové pozice k nové vybudovanému místnímu rozhlasu pro půdní vestavbu. Dozbrojení zařízení rozhlasu na systém ER. Přesun kabeláží. Zajištění zálohovaného napájení pro celý systém. Zajištění výchozí revize. Záměna provedení kabelových tras, provedeno ve svazkových držácích. **SO 01**

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X			
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem 162 077,22 Kč

Odečty celkem - 141 027,50 Kč

Celkem za změnový list 21 049,72 Kč

Vliv na HMG: Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis: Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o. Sign Datum: 15.6.22

Technický dozor investora:

Sign Datum:

Zástupce objednatele:

SNEO a.s. Sign Datum: 15.7.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 045

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 045 - elektro rozhlas

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO, a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)					
Odečet					
	95	M22.95	Zesilovač PVA-2P500 třídy D, 100V 2 x500 W, EN 54-16	kus	-2,000
	96	M22.96	Nabíječ baterií, který je navržen pro ozvučovací a evakuační rozhlas k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ provedení 19" nabíjejí olověné baterie, poskytuje napětí 24V, resp. 48V. Tento nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle EN 54-4	kus	-1,000
	97	M22.97	Akumulátor 12V/75Ah, M6	kus	-2,000
	82	M22.82	Drátěný žlab 60x60 včetně spojového materiálu, tvarových prvků a konzol, funkčnost při požáru	m	-90,000
Přípočet					
	N	R	EN54-16 certifikovaná systémová rozšiřující jednotka 240W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, lokální audio vstup pro možnost vlastního audio programu nezávislého na zbytku systému, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, permanentní monitorování 100V linek bez přerušování audiosignálu	ks	1,000
	N	R	EN54-16 certifikovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů 1x420W	ks	1,000
	N	R	Vstupní modul	ks	1,000
	N	R	EN54-4 certifikovaný systémový manager napájení a nabíječ akumulátorů	ks	1,000
	N	R	Bezúdržbový ventil řízený olověným akumulátorem 12V / min. 150Ah	ks	2,000
	N	R	Výchozí HW/SW konfigurace + sada kabelů pro 1 rackovou jednotku systému VM-3000. Vše se rozumí předem u dodavatele, nikoliv na místě instalace.	ks	5,000
	83	M22.83	Svazkový držák	kus	300,000
	121	M21.100	Úpravy stáv. elektroinstalace	hod	21,000
			Přesun kabeláže		16,000
			Přesun zařízení		5,000
	121	M21.100	Připojení na stávající systém	hod	16,000
			Mapování stávajícího stavu		8,000
			Oživení a programování stávající rozhlasové ústředny		8,000
	91	M22.91R	Doplnění revize celého systému DR objektu	kpl	1,000

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem	162 077,22 Kč
Odečty celkem	-141 027,50 Kč
Celkem	21 049,72 Kč

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Revizní dvířka
 ZL č. 48 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:
 1 Doplnění revizních dvířek pro přístup k požárním ucpávkám a ostatním instalacím. SO 01

Technický popis změny:
 1 Doplnění revizních dvířek dle typu konstrukce. SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X			
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of
 SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem 106 756,68 Kč
 Odečty celkem - 5 035,00 Kč
 Celkem za změnový list 101 721,68 Kč

Vliv na HMG: Ostatní vlivy (dopady do standardu):
 Popis: Popis:

Klasifikace:	Akceptováno	Zamítnuto
Zástupce dodavatele: Metrostav DIZ s.r.o. Sig	Datum: 20.7
Technický dozor investora: Sig	Datum:
Zástupce objednatele: SNEO a.s. Sig	Datum: 20.7.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 048

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 048 - Revizní dvířka

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)					
Odečet					
	436	OS/68	Revizní dvířka do SDK stěny,150x150mm,rám, tlačný zámek,SDK deska,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-5,000
Připočet					
	435	OS/65	Revizní dvířka do SDK podhledu,200x200mm,rám, tlačný zámek,PO deska,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	25,000
			Revizní dvířka pro požární ucpávky, přístup pro ovládací prvky TZB		
N		763172352	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	32,000
N		RGS.KB510320	RD 300x300 univerzální	kus	32,000
			Revizní dvířka pro řídicí jednotky oken - třídy		
N		763172412	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	9,000
N		3630802714	Dvířka protipožární DK Mont RD US 15 300x300 mm	kus	9,000
			Revizní dvířka pro řídicí jednotky oken - chodby		
N		763172353	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	3,000
N		RGS.KB510322	RD 400x400 univerzální	kus	3,000
			Revizní dvířka pro rozvody TZB		
N		763172415	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	4,000
N		3630802720	Dvířka protipožární DK Mont RD US 15 600x600 mm	kus	4,000
			Revizní dvířka k stavajícím rozvaděčům pro osvětlení hřiště.		

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Připočty celkem	106 756,68 Kč
Odečty celkem	-5 035,00 Kč
Celkem	101 721,68 Kč

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Změna radiátorů

ZL č. 49

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Změna radiátorů z důvodu prostorové kolize se šikminou půdní vestavby. SO 01

Technický popis změny:

1 Změna velikosti topidel při zachování topného výkonu v dané místnosti. Stornopoplatek za výměnu dodaných topidel. SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X			
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem 56 056,51 Kč

Odečty celkem - 27 109,20 Kč

Celkem za změnový list 28 947,31 Kč

Vliv na HMG: Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis: Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o. Signed

Datum: 20. 8. 22

Technický dozor investora:

Signed

Datum:

Zástupce objednatel:

SNEO a.s. Signed

Datum: 20. 7. 2022

Distribuce:

Objednatel

Zhotovitel

GP/AD

TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 049

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 049 - Změna radiátorů

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)					
Odečet					
	56	Pol__0008	Otopné těleso s výměníkem typ 10 500x600mm, viz Kniha standardů, D+M	ks	-2,000
			Místnost: E509 - 2ks		-2,000
	61	Pol__0013	Otopné těleso s výměníkem typ 10 500x1600mm, viz Kniha standardů,D+M	ks	-2,000
			Místnost: E503 - 1ks, E504 - 1ks		-2,000
Přípočet					
	N	Pol__0008_N	Otopné těleso s výměníkem JAGA STRADA typ 10 350x700mm, dodávka dle ceníku JAGA	ks	2,000
			Místnost: E509 - 2ks		2,000
	N	Pol__0013_N	Otopné těleso s výměníkem JAGA STRADA typ 10 500x800mm, dodávka dle ceníku JAGA	ks	4,000
			Místnost: E503 - 2ks, E504 - 2ks		4,000
	51	734226222	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, bronzový, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu, D+M	kus	2,000
	52	734266215	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu, D+M	kus	2,000
	N	R1	Doprava a montáž otopných teles	ks	6,000
	N	R2	Storno poplatek za původně navržené telesa (20% z odečtů)	%	20,000
	N	R3	Koordinace (10% z Pol__0008_N, Pol__0013_N, R1)	%	10,000

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem

56 056,51 Kč

Odečty celkem

-27 109,20 Kč

Celkem

28 947,31 Kč

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Souborné ovládaní střešních oken.

ZL č. 51

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Požadavek objednatele na souborné ovládaní střešních oken. SO 01

Technický popis změny:

1 Souborné otvírání / zavírání oken ve třídách a na chodbách. A souborné stínění ve třídách a na chodbách. SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X			
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem 12 090,00 Kč

Odečty celkem - Kč

Celkem za změnový list 12 090,00 Kč

Vliv na HMG: Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis: Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 15.4.20

Technický dozor investora:

Datum:

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.

20.7.2022

Datum:

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 051

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 051 - Souborné ovládání střešních oken

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO, a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočet

	N	Kód	Popis	MJ	Množství
	N	R1	Dálkový ovladač VELUX INTEGRA KLR 200	ks	1,000
	N	R2	Programování systému pro souborné ovládání	h	15,000

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem	12 090,00 Kč
Odečty celkem	0,00 Kč
Celkem	12 090,00 Kč

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Trapézové plechy

ZL č. 13

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Z důvodu situace na trhu v době objednávání trapézových plechů požádal zhotovitel o možnost záměny plechu za takový, který bylo lze dodat v termínu. Původně navržený plech nebyl na trhu (příloha - sdělení stavebnin). Zhotovitel zjednodušil bednění okrajů ocelobetonových stropů, záměšnické prvky byly nahrazeny bedněním.

SO 02

Technický popis změny:

1 Došlo k záměně typu trapézového plechu a způsobu jeho připevnění k podkladním konstrukcím a to přistřílením. Adekvátně tomuto řešení byl upraven způsob lemování nové ocelobetonové desky.

SO 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		1.6.2022	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem 1 361 398,68 Kč

Odečty celkem - 1 351 384,18 Kč

Celkem za změnový list 10 014,50 Kč

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Sign

Datum:

1.6.2022

Technický dozor investora:

Sign

Datum:

1.6.2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.

Sign

Datum:

21.7.2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GPI/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 013

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 013 - Trápezové plechy

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO, a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)					
Odečet					
	N	411354253.2	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm- CU 2020-2	m2	-1 377,900
	N	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	-1 377,900
	N	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	-2,952
	N	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-157,080
424		OS/50a	Bednění bet. stropu 5.NP,L profil 160/100/6,ztužen, 100/60/6,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kg	-2 283,760
425		OS/50b	Bednění bet. stropu 5.NP,zarážka 140/6mm, kotvy,doplňky,detaily,D+M	kg	-939,450
426		OS/50c	Bednění bet. stropu 5.NP,zarážka 470/6mm, kotvy,doplňky,detaily,D+M	kg	-239,780
	K	998762203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-2 091,573
427		OS/50d	Bednění bet. stropu 5.NP,zarážka 290/6mm, kotvy,doplňky,detaily,D+M	kg	-335,190
Přípočet					
	N	411354253	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm - CÚ 2021-2	m2	1 377,900
	N	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením	m2	1 377,090
	74	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	40,000
			Délka 160mb, Výška bednění 25cm		
	75	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	40,000
			Délka 160mb, Výška bednění 25cm		

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem	1 361 398,68 Kč
Odečty celkem	-1 351 384,18 Kč
Celkem	10 014,50 Kč

Metrostav stavebniny, s.r.o.

Bystrá 2243, 193 00 Praha 9
Česká republika

Metrostav DIZ s.r.o.,

Koželužská 2450/4,

180 00 Praha 8

V Praze dne 11.4.2022

Vyjádření (prohlášení) k dodávkám trapézových plechů pro zakázku „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – půdní vestavba“

Vážený pane

Na základě Vašeho požadavku a poptávky, zasílám naše vyjádření k situaci ohledně dodávek trapézových plechů ve specifikaci TR92/275/0,75 a množství 2x1600m2 pro Vaši stavbu ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – půdní vestavba.

Vzhledem k situaci na trhu v 06/2021 se výše poptávaný materiál s požadovaným termínem dodání 09/2021 nepodařilo zajistit u žádného z našich obchodních partnerů. Než došlo k závaznému objednání těchto trapézových plechů a odsouhlasení potřebných specifikací, byl materiál na trhu a v hutích kompletně vyprodán a termín výroby byl neznámý. Z hlediska materiálové nouze na celém trhu a zejména z důvodu nutnosti rychlé dodávky materiálu, vám byla nabídnuta varianta plechů ve specifikaci T92P/305/0,7, které měl výrobce v hutích aktuálně dostupné s dodáním v požadovaném termínu. Tato dostupná specifikace byla obratem objednána a následně dodána v požadovaných termínech na vaši stavbu.

Výše uvedené prohlášení je pravdivé a odpovídá skutečné situaci na trhu s trapézovými plechy v 06-07/2021. Tuto situaci dokládáme dokumenty v příloze tohoto vyjádření (prohlášení). S touto komplikací, nemohl nikdo počítat a situace se měnila den ze dne.

S přáním pěkného dne

Obchodní zástupce pro

Metrostav a.s., Divize 3,9 a

Metrostav Infrastructure a.s.

T + 420 266 011 266, 266 011 202

F + 420 266 011 267

E info@mstavebniny.cz

IČ: 45788430 DIČ: CZ45788430

Bankovní spojení: KB Praha 7, účet č. 24605071 / 0100

Společnost je zapsána v OR, vedeném v MS v Praze, oddíl C, vložka 17369

www.mstavebniny.cz
www.mpneuservis.cz

Sent: Thursday, July 1, 2021 1:21 PM

Subject: CN: Metrostav stavebniny - ZŠ Emy Destinové



CENOVÁ NABÍDKA

Dobrý den

děkuji za Vaši poptávku a níže zasílám cenovou nabídku s možnou variantou s dodáním v listopadu.

1) Trapézový nosný plech TR 135/310, tl. 0,75 mm, skl. š. 930 mm
Provedení: ocel S320GD, Zn 100 g/m², barva DU 9002, ps 12 µm / ochranný lak 7 µm
Množství: 3 200 m²
Termín dodání: listopad 2021 po obdržení délkové specifikace a potvrzení kupní smlouvy.
Výroba: AMC Slovensko

Platnost nabídky: do 8.7. 2021 nebo do vyprodání zásob

Sendvičové panely a kazety jsou počítány na délku 10m, trapézové plechy na délku max. 13,5 m.

Vyhrazujeme si právo změny cen při změně kurzu Kč vůči EUR +/- 2%.

Nic z této komunikace / nabídky není možné chápat jako závaznou smlouvu.

ArcelorMittal Construction Slovakia bude vázaná pouze kupní smlouvou nebo potvrzením objednávky.

s potvrzením ceny, množství a termínu realizace dodávky.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH, platné pouze pro daná množství a jsou včetně společné dopravy Praha.

S pozdravem a přáním příjemného dne

ArcelorMittal Construction


Central East Europe/ Czech Republic

Apeiron Office Center

Sokolovská 192/79 | CZ – 186 00 Praha 8 - Karlín

www.amc-czech.com

UPOZORNĚNÍ: Vážení zákazníci, v týdnech 31. a 32. (tzn. 2.8.- 13.8.2021) bude probíhat ve výrobě v Senici pravidelná letní odstávka. V tomto období nebude možná nakládka ani vykládka materiálu. Děkujeme za pochopení.



Sent: Monday, June 21, 2021 12:47 PM

Subject: CN: Metrostav stavebniny - ZŠ Emy Destinové



CENOVÁ NABÍDKA

Dobrý den [redacted]

děkuji za Vaši poptávku a níže zasilám cenovou nabídku s touto možností.

1) Trapézový plech TR 96/250, tl. 0,75 mm, skl. š. 1000 mm
Provedení: ocel S320GD, Zn 100 g/m², barva DU 9002 ps 12 μm / ochranný lak 7 μm
Množství: 3 200 m²
Termín dodání: nejdříve leden 2022 po obdržení délkové specifikace a potvrzení kupní smlouvy.
Výroba: AMC Rakousko

Platnost nabídky: do 28.6. 2021 nebo do vyprodání zásob

Sendvičové panely a kazety jsou počítány na délku 6 a 12m, trapézové plechy na délku max. 13,5 m.

Vyhrazujeme si právo změny cen při změně kurzu Kč vůči EUR +/- 2%.

Nic z této komunikace / nabídky není možné chápat jako závaznou smlouvu.

ArcelorMittal Construction Slovakia bude vázaná pouze kupní smlouvou nebo potvrzením objednávky.
s potvrzením ceny, množství a termínu realizace dodávky.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH, platné pouze pro daná množství, včetně společné dopravy Praha.

S pozdravem a přáním příjemného dne

ArcelorMittal Construction


Central East Europe/ Czech Republic

Apeiron Office Center

Sokolovská 102/70 LG7 186 00 Praha 8 - Karlín

www.amc-czech.com

UPOZORNĚNÍ: Vážení zákazníci, v týdnech 31. a 32. (tzn. 2.8.- 13.8.2021) bude probíhat ve výrobě v Senici pravidelná letní odstávka. V tomto období nebude možná nakládka ani vykládka materiálu. Děkujeme za pochopení.



Sent: Monday, June 21, 2021 12:32 PM

Subject: poptávka - ZŠ Emy Destinové

****This Message originated from a Non-ArcelorMittal source****

Dobrý den,

rád bych požádal o nacenění níže uvedených trapézových plechů

3 200 m2 TR – není požadavek na barvu – nejlevnější provedení


Níže varianty, ze které prosím nacenit nejdříve dostupnou

92/272/0,75, variantně TR 90/260 variantně TR 94/255.

Název akce	ZŠ Emy Destinové
Místo realizace (přesná adresa)	Nám.Svobody 930, Praha 6
Termín realizace od-do	07/2021-
Předběžný termín prvního návozu	Co nejdříve
Doprava ano/ne	ANO

Skládání HR ano/ne	NE
Dopravní omezení, (např. tonáž, velikost auta)	NE

S pozdravem


Produktový specialista


Http: www.mstavebniny.cz www.mpneuservis.cz

Metrostav stavebniny s.r.o., Bystrá 2243, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ 193 00
IČ: 45788430, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17369

M stavebniny **M** pneuservis

Odesláno: pondělí 21. června 2021 15:12

Předmět: RE: poptávka - ZŠ Emy Destinové

Zdravím a situace se má takto, náš původní profil 92/275 byl vyřazen z výroby. Jako náhradu máme 92/305 – momentálně nedostupný, snad konec 4Q.

Další možný profil ke 96/250 výroba v Rakousku dostupnost 1Q 2022.

Osobně bych doporučil přepočítat na profil 85/310, tady bychom měli mít informace o dostupnosti 30-31 kal. týden

Více info nemám.



Vikam Praha s.r.o.

www.vikampraha.cz

Sent: Monday, June 21, 2021 12:32 PM

Subject: poptávka - ZŠ Emy Destinové

Dobrý den,

rád bych požádal o nacenění níže uvedených trapézových plechů

3 200 m2 TR – není požadavek na barvu – nejlevnější provedení

Níže varianty, ze které prosím nacenit nejdříve dostupnou

92/272/0,75, variantně TR 90/260 variantně TR 94/255.

Název akce	ZŠ Emy Destinové
Místo realizace (přesná adresa)	Nám.Svobody 930, Praha 6
Termín realizace od-do	07/2021-
Předběžný termín prvního návozu	Co nejdříve
Doprava ano/ne	ANO
Skládání HR ano/ne	NE

Dopravní omezení, (např. tonáž,
velikost auta)

NE

S pozdravem

Produktový specialista

[http. www.mstavebniny.cz](http://www.mstavebniny.cz) www.mpneuservis.cz

Metrostav stavebniny, s.r.o.. Bystrá 2243. Praha 9 - Horní Počernice PSČ 193 00
IČ: 45788430. zápis do OR - Městský soud v Praze. oddíl C, vložka 17369

M stavebniny **M** pneuservis

Odesláno: pondělí 21. června 2021 13:16

Předmět: RE: poptávka - ZŠ Emy Destinové

Dobrý den,
bohužel, toto neumím letos dodat.
S pozdravem

jednatel



LEVAL s.r.o.

obchodně – inženýrská kancelář

Volejbalistů 5/1769

370 01 České Budějovice

www.leva1.cz



Před vtištěním této zprávy zvažte prosím, zda je to s ohledem na životní prostředí nutné.
Before printing this message make sure you really need to.

Sent: Monday, June 21, 2021 12:32 PM

Subject: poptávka - ZŠ Emy Destinové

Dobrý den,

rád bych požádal o nacenění níže uvedených trapézových plechů

3 200 m2 TR – není požadavek na barvu – nejlevnější provedení

Níže varianty, ze které prosím nacenit nejdříve dostupnou

92/272/0,75, variantně TR 90/260 variantně TR 94/255.

Název akce	ZŠ Emy Destinové
Místo realizace (přesná adresa)	Nám.Svobody 930, Praha 6
Termín realizace od-do	07/2021-
Předběžný termín prvního návozu	Co nejdříve
Doprava ano/ne	ANO
Skládání HR ano/ne	NE
Dopravní omezení, (např. tonáž, velikost auta)	NE

S pozdravem

Produktový specialista

<http://www.mstavebniny.cz> www.mpneuservis.cz

Metrostav stavebniny s.r.o. Bystrá 2243 Praha 9 - Horní Počernice PSČ 193 00
IČ: 45738430. zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl C - vložka 17369

Odesláno: úterý 22. června 2021 10:49

Předmět: RE: poptávka - ZŠ Emy Destinové

Dobrý den,
děkuji za poptávku, ale poptávaný profil 92/275 ani 94/255 ani 94/260 neumím nabídnout. Neumím nabídnout ani podobnou alternativu.

S pozdravem

obchodní oddělení - prodej

CB PROFIL a.s.

Křížíkova 1762

370 01 České Budějovice

web: www.cbprofil.cz



Sent: Monday, June 21, 2021 12:32 PM

Subject: poptávka - ZŠ Emy Destinové

Dobrý den,

rád bych požádal o nacenění níže uvedených trapézových plechů

3 200 m2 TR – není požadavek na barvu – nejlevnější provedení

Níže varianty, ze které prosím nacenit nejdříve dostupnou

92/272/0,75, variantně TR 90/260 variantně TR 94/255.

Název akce	ZŠ Emy Destinové
Místo realizace (přesná adresa)	Nám.Svobody 930, Praha 6
Termín realizace od-do	07/2021-
Předběžný termín prvního návozu	Co nejdříve
Doprava ano/ne	ANO
Skládání HR ano/ne	NE
Dopravní omezení, (např. tonáž, velikost auta)	NE

S pozdravem

Produktový specialista

Http: www.mstavebniny.cz www.mpneuservis.cz

Metrostav stavebniny. s.r.o., Bystrá 2243. Praha 9 - Horní Počernice, PSČ 193 00

IČ: 45788430. zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17369

M stavebniny **M** pneuservis


Věc: Úprava TR plechu a výztuže ocelobetonových stropů.

Na základě zjištěných skutečností potvrzují náhradu trapézového plechu ocelobetonových stropů TR plechu TR 92/275/0,75 za TR 92/305/0,7. Dále dojde z konstrukčních důvodů k úpravě horní výztuže ocelobetonového stropu z kari sítě 4/150/150 na kari sítě 6/150/150.



BALANCE, s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno



Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Revize zadání výplní otvorů, dveře 1. až 4.NP

ZL č. 14 Počet příloh:

Zdůvodnění změny: Změna materiálového provedení dveří v 1.NP až 4.NP a to z důvodu materiálové specifikace zadané objednatelem tj. dřevotříška, DTD deska s povrchovou úpravou v HPL laminátu neumožňuje provedení kazetových dveří případně dveří vytvářející dojem historické repliky. Velký atypický rozměr u dveří s požární odolností neumožňuje certifikaci výplně v požadované požární odolnosti v dané materiálové specifikaci. Dále dochází k doplnění výbavy níže vypsanych výplní.

Technický popis změny:

1 Záměna materiálového provedení dveří z dřevotříška, DTD deska, HPL laminát dle zadání. Na provedení dveří ze smrkového masivu lakovaného v RAL, kazetové dveře. Dále dochází k doplnění výbavy dveří o elektromechanické zámky a kabelový management u dveří: D205. Dílenská dokumentace zohlední členění původních výplní otvorů a bude odsouhlasena GP. **SO 02**

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X			
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem 2 010 840,13 Kč

Odečty celkem - 1 599 544,22 Kč

Celkem za změnový list 411 295,91 Kč

Vliv na HMG: Ano Ostatní vlivy (dopady do standardu): Ne

Popis: Dveře GP 12,13,15. Budou dodány do 20.8.2022 a Popis:

to z důvodu výrobní kapacity dodavatele dveř...

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o. [Signature] Datum: 16.6.22

Technický dozor investora:

[Signature] Datum:

Zástupce objednatele:

SNEO a.s. [Signature] Datum: 16.7.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro zmluvný list č. 014

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emýr Destinová a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

Zl. 014 - Revize zadání výpíní otvorů, dveře 1. až 4.NP

Objednatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	AU	Množství
ZŠ Nám. Svobody (SO02)					
Odečet					
	312	D/105	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO6,900/2180,1-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	313	D/106	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP14,1270/2350,2-křídlo,El 30 DP3-C2,PK,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,ověřit velikost,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	314	D/108	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO6,900/2180,1-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,ověřit velikost,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	315	D/109	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO6,900/2180,1-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,ověřit velikost,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	316	D/205	Dveře vnitřní,Otevíravé,Prosklené s nadsvětlíkem,GP12,1920/2430,2-křídlo,2xPH,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,Bezpečnostní sklo,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,koordinátor,paniková hrazda na obou křídlech,samozavírač na obou křídlech,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	317	D/206	Dveře vnitřní,Otevíravé,Prosklené s nadsvětlíkem,GP13,1920/2430,2-křídlo,El 30 DP3-C2,PK,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,Bezpečnostní sklo,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	318	D/214	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO6,900/2180,1-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	319	D/215	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP10,800/1970,1-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	320	D/216	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP10,800/1970,1-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	321	D/217	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO7,1300/2280,2-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	322	D/218	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO7,1300/2280,2-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	323	D/219	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO7,1300/2280,2-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	326	D/304	Dveře vnitřní,Otevíravé,Prosklené s nadsvětlíkem,GP13,1920/2430,2-křídlo,El 30 DP3-C2,PK,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,Bezpečnostní sklo,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	327	D/311	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP10,800/1970,1-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	328	D/312	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP10,800/1970,1-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	329	D/313	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO7,1300/2280,2-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	330	D/314	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO7,1300/2280,2-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	332	D/405	Dveře vnitřní,Otevíravé,Prosklené s nadsvětlíkem,GP12,1920/2430,2-křídlo,El 30 DP3-C2,PK,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,Bezpečnostní sklo,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	333	D/406	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP14,1300/2280,2-křídlo,El 30 DP3-C2,2xPH,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,bez vložky, pouze krycí rozeta,samozavírač,koordinátor,paniková hrazda na obou křídlech,samozavírač na obou křídlech,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	335	D/414	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP10,800/1970,1-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	336	D/415	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GP10,800/1970,1-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	337	D/416	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO7,1300/2280,2-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	338	D/417	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO7,1300/2280,2-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	339	D/418	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO7,1300/2280,2-křídlo,El 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000

Př/počet					
312	D/105	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP06,1060/2260,1-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
313	D/106	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP14,1460/2360,2-křídle,El 30 DP3+C, 2xPH,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,bez vložky, pouze krycí rozeta,samozavírač,koordinátor,paniková hrazda na obou křídlech, samozavírač na obou křídlech,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
314	D/108	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP06,1060/2260,1-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
315	D/109	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP06,1060/2260,1-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
316	D/205	Dveře vnitřní,Oteviravé,Prosklené s nadsvětlíkem,GP13,2200/3570,2-křídle,2xPH, Masivní smrk cink, Bezpečnostní sklo,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,koordinátor,paniková hrazda na obou křídlech,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
317	D/206	Dveře vnitřní,Oteviravé,Prosklené s nadsvětlíkem,GP13,2200/3570,2-křídle,El 30 DP3+C, PK, Masivní smrk cink, Požární bezpečnostní sklo PROMAGLAS,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
318	D/214	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP06,1060/2260,1-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
319	D/215	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP11,900/1970,1-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
320	D/216	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP11,900/1970,1-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
321	D/217	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP07,1460/2360,2-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL, rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
322	D/218	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP07,1460/2360,2-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL, rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
323	D/219	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP07,1460/2360,2-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL, rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
326	D/304	Dveře vnitřní,Oteviravé,Prosklené s nadsvětlíkem,GP13,2200/3570,2-křídle,El 30 DP3+C, PK, Masivní smrk cink, Požární bezpečnostní sklo PROMAGLAS,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
327	D/311	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně kazetové,GP11,900/1970,1-křídle,El 30 DP3-C,Masivní smrk cink,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
328	D/312	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně kazetové,GP11,900/1970,1-křídle,El 30 DP3-C,Masivní smrk cink,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
329	D/313	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP07,1460/2360,2-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL, rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
330	D/314	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP07,1460/2360,2-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL, rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
332	D/405	Dveře vnitřní,Oteviravé,Prosklené s nadsvětlíkem,GP12,2200/3570,2-křídle,2xPH, Masivní smrk cink, Bezpečnostní sklo,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,koordinátor,paniková hrazda na obou křídlech,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
333	D/406	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP14,1460/2360,2-křídle,El 30 DP3+C, 2xPH,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,bez vložky, pouze krycí rozeta,samozavírač,koordinátor,paniková hrazda na obou křídlech, samozavírač na obou křídlech,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
335	D/414	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně kazetové,GP11,900/1970,1-křídle,El 30 DP3-C,Masivní smrk cink,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
336	D/415	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně kazetové,GP11,900/1970,1-křídle,El 30 DP3-C,Masivní smrk cink,obložková zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
337	D/416	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP07,1460/2360,2-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL, rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
338	D/417	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP07,1460/2360,2-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL, rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
339	D/418	Dveře vnitřní,Oteviravé,Plně,GP07,1460/2360,2-křídle,El 30 DP3+C,Masivní smrk cink, Výplň požární deska TERMOŠIL, rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000	
R		Historizující kování Kilka ELEGANT v provedení nikl matný	kus	19,000	
R		Odborná montáž protipožárních výplní	bm	188,238	
R		Montáž interiérových dveří	ks	1,000	
R		Dveřní práh: DUB	bm	31,708	
R		Olištování - ovločkových a rámových zárubní - lišta smrk / MDF	ks	1,000	
R		Doprava	ks	1,000	
R		Sleva od výrobce pro Metrostav DIZ s.r.o.	ks	-1,000	
R		Koordináční přírůžka 5% z ceny	ks	1,000	

SC: 02 (ZS nám. Svobody)

Připočty celkem	2 010 840,13 Kč
Odečty celkem	-1 599 544,22 Kč
Celkem	411 295,91 Kč

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody
Change Order / Změnový list

Objednatel: **Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)**
 Generální dodavatel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: **Požární odvětrání pro okna GP08**

ZL č. **41** Počet příloh: _____

Zdůvodnění změny:
 Zachování stávající výplně, kdy dochází k eliminaci stavebních zásahů a zrychlení výstavby v daném místě. **SO 02**

Technický popis změny:
 Osazení řetězových pohonů na stávající výplně GP 08, kde požadovaná okna budou otevírána. Vždy 2 kusy pod sebou na každé výplni GP 08. Osazení všech potřebných řídicích prvků. **SO 02**

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X			
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of **SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)**

Přípočty celkem	82 390,24 Kč
Odečty celkem	- 142 746,64 Kč
Celkem za změnový list	- 60 356,40 Kč

Vliv na HMG: _____ Ostatní vlivy (dopady do standardu): _____
 Popis: _____ Popis: _____


Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:
 Metrostav DIZ s.r.o. _____ Signed _____ Datum: 20. 7. 22

Technický dozor investora:
 _____ Signed _____ Datum: _____

Zástupce objednatele:
 SNEO a.s. _____ Signed _____ Datum: 20. 7. 2022

Distribuce: Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 041

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destiniové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 041 - požární odvětrání pro okna GP08

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Odečet					
	308	O/14	Okno,Otevíravé/sklonné,GP08,2000/5000,<1,1 W/(m2.K),Izolační trojsklo,Dřevo,dle originálu,parapet MDF deska,š.390,bílá,celoobvodové kování,Horní křídla opatřena motorickým pohonem (větrání CHUC),kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-2,000
Přípočet					
	N	R1	Řetězový pohon KS4 600 S12 R 24V, 100-400N, 600mm, 1,2 A, elox	ks	4,000
	N	R2	''Z'' konzola F42	ks	4,000
	N	R3	Centrální jednotky EMB 7300, 5 A, záložní zdroj, IP 30, šedá	ks	1,000
	N	R4	Hlavní požární tlačítko HSE, s resetem a ukazateli ''POŽÁR'', ''OK'' a ''PORUCHA''	ks	1,000
	N	R5	Montáž a doprava	ks	4,000
	N	R6	Koordinace	%	12,000
	N	95.1	Drobné pomocné zednické práce	h	6,000
			Vysekaní trasy pro elektro, zpětné zatmelení, omítání, malba		6,000

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem	82 390,24 Kč
Odečty celkem	-142 746,64 Kč
Celkem	-60 356,40 Kč

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody
Change Order / Změnový list

Objednatel: **Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)**
 Generální dodavatel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: **Elektro 02 - rozhlas**

ZL č. 45

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1	Sjednocení umístění systému místního rozhlasu do jednoho místa a změna aktivních prvků, tak aby odpovídali stávajícímu zařízení. Celé zařízení bude pod záložním zdrojem.	SO 02
---	---	--------------

Technický popis změny:

1	Přesun stávajícího systému místního rozhlasu do nové pozice k nově vybudovanému místnímu rozhlasu pro půdní vestavbu. Dozbrojení zařízení rozhlasu na systém ER. Přesun kabeláže. Zajištění zálohovaného napájení pro celý systém. Zajištění výchozí revize. Záměna provedení kabelových tras, provedeno ve svazkových držácích.	SO 02
---	--	--------------

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X			
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem 162 077,22 Kč

Odečty celkem - 144 979,50 Kč

Celkem za změnový list 17 097,72 Kč

Vliv na HMG:	Ostatní vlivy (dopady do standardu):
Popis:	Popis:

Klasifikace:	Akceptováno	
Zástupce dodavatele:		
Metrostav DIZ s.r.o.	Signed	Datum: 15.6.22
Technický dozor investora:		
	Signed	Datum:
Zástupce objednatel:		
SNEO a.s.	Signed	Datum: 15.7.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 045

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 045 - elektro rozhlas

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO, a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)					
Odečet					
	95	M22.95	Zesilovač PVA-2P500 třídy D, 100V 2 x500 W, EN 54-16	kus	-2,000
	96	M22.96	Nabíječ baterií, který je navržen pro ozvučovací a evakuační rozhlas k zajištění trvalého nabití záložních	kus	-1,000
	97	M22.97	Akumulátor 12V/75Ah, M6	kus	-2,000
	82	M22.82	Drátěný žlab 60x60 včetně spojového materiálu, tvarových prvků a konzolů, funkčnost při požáru	m	-103,000
Přípočet					
	N	R	EN54-16 certifikovaná systémová rozšiřující jednotka 240W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, lokální audio vstup pro možnost vlastního audio programu nezávislého na zbytku systému, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, permanentní monitorování 100V linek bez přerušování audiosignálu	ks	1,000
	N	R	EN54-16 certifikovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů 1x420W	ks	1,000
	N	R	Vstupní modul	ks	1,000
	N	R	EN54-4 certifikovaný systémový manager napájení a nabíječ akumulátorů	ks	1,000
	N	R	Bezúdržbový ventilem řízený olovený akumulátor 12V / min. 150Ah	ks	2,000
	N	R	Výchozí HW/SW konfigurace + sada kabelů pro 1 rackovou jednotku systému VM-3000. Vše se rozumí předem u dodavatele, nikoliv na místě instalace.	ks	5,000
	83	M22.83	Svazkový držák	kus	300,000
	121	M21.100	Úpravy stáv. elektroinstalace	hod	21,000
			Přesun kabeláže		16,000
			Přesun zařízení		5,000
	121	M21.100	Připojení na stávající systém	hod	16,000
			Mapování stávajícího stavu		8,000
			Oživení a programování stávající rozhlasové ústředny		8,000
	91	M22.91R	Doplnění revize celého systému DR objektu	kpl	1,000

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

162 077,22 Kč

Odečty celkem

-144 979,50 Kč

Celkem

17 097,72 Kč

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Revizní dvířka

ZL č. 48

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Doplnění revizních dvířek pro přístup k požárním ucpávkám a ostatním instalacím. SO 02

Technický popis změny:

1 Doplnění revizních dvířek dle typu konstrukce. SO 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X			
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem 78 891,35 Kč

Odečty celkem - 13 243,95 Kč

Celkem za změnový list 65 647,40 Kč

Vliv na HMG: Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis: Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o. Sign

Datum: 20. 4. 22

Technický dozor investora:

Sign

Datum:

Zástupce objednatele:

SNEO a.s. Sign

20. 7. 2022 Datum:

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 048

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 048 - Revizní dvířka

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)					
Odečet					
	427	OS/67	Revizní dvířka do SDK stěny,150x150mm,rám, tlačný zámek,SDK deska,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
	428	OS/69	Revizní dvířka do SDK stěny,150x150mm,rám, tlačný zámek,SDK deska,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-4,000
	433a	OS/80	Revizní dvířka do SDK stěny,600x1200mm,min. vata 300mm,AL rám, tlačný zámek,2xSDK deska,EI30,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000
Přípočet					
	426	OS/66	Revizní dvířka do SDK podhledu,200x200mm,rám, tlačný zámek,PO deska,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	23,000
Revizní dvířka pro požární ucpávky, přístup pro ovládací prvky TZB					
	N	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	22,000
	N	RGS.KB510320	RD 300x300 univerzální	kus	22,000
Revizní dvířka pro řídicí jednotky oken - třídy					
	N	763172412	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	6,000
	N	3630802714	Dvířka protipožární DK Mont RD US 15 300x300 mm	kus	6,000
Revizní dvířka pro řídicí jednotky oken - chodby					
	N	763172353	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	1,000
	N	RGS.KB510322	RD 400x400 univerzální	kus	1,000
Revizní dvířka pro rozvody TZB					
	N	763172415	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000
	N	3630802720	Dvířka protipožární DK Mont RD US 15 600x600 mm	kus	2,000
Revizní dvířka pro vstup do půdního prostoru					

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem	78 891,35 Kč
Odečty celkem	-13 243,95 Kč
Celkem	65 647,40 Kč

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Změna radiatorů

ZL č. 49 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:
 1 Záměna radiatorů z důvodu prostorové kolize se šikminou půdní vestavby. SO 02

Technický popis změny:
 1 Změna velikosti topidel při zachování topného výkonu v dané místnosti. Stornoplatek za výměnu dodaných topidel. SO 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X			
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem	14 825,30 Kč
Odečty celkem	- 10 222,00 Kč
Celkem za změnový list	4 603,30 Kč

Vliv na HMG: Ostatní vlivy (dopady do standardu):
 Popis: Popis:

Klasifikace:	Akceptováno	
Zástupce dodavatele: Metrostav DIZ s.r.o. Signe	Datum: 20. 7. 2022
Technický dozor investora: Signe	Datum:
Zástupce objednatel: SNEO a.s. Signe	Datum: 20. 7. 2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 049

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 049 - Změna radiátorů

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO, a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Odečet					
	65	Pol__0016	Otopné těleso s výměníkem typ 10 500x2000mm, viz Kniha standardů, D+M	ks	-1,000
			Místnost: S510		-1,000
Přípočet					
	65	Pol__0016_N	Otopné těleso s výměníkem JAGA STRADA typ 15 500x1200mm, dodávka dle ceníku JAGA	ks	1,000
			Místnost: S510		1,000
	N	R1	Doprava a montáž otopných teles	ks	1,000
	N	R2	Storno poplatek za původně navržené otopné těleso (20% z odečtu)	%	20,000
	N	R3	Koordinace (10% z Pol__0016_N, R1)	%	10,000

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem	14 825,30 Kč
Odečty celkem	-10 222,00 Kč
Celkem	4 603,30 Kč

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Souborné ovládaní střešních oken.

ZL č. 51

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Požadavek objednatele na souborné ovládaní střešních oken. SO 02

Technický popis změny:

1 Souborné otvírání / zavírání oken ve třídách a na chodbách. A souborné stínění ve třídách a na chodbách. SO 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavit	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X			
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem 12 090,00 Kč

Odečty celkem - Kč

Celkem za změnový list 12 090,00 Kč

Vliv na HMG: Ostatní vlivy (dopady do standardu):
 Popis: Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:
 Metrostav DIZ s.r.o. Signed Datum: 15.8.22

Technický dozor investora:
 Signed Datum:

Zástupce objednatele:
 SNEO a.s. Signed Datum: 20.7.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 051

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 051 - Souborné ovládání oken

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	N	R1	Dálkový ovladač VELUX INTEGRA KLR 200	ks	1,000
	N	R2	Programování systému pro souborné ovládání	h	15,000

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem	12 090,00 Kč
Odečty celkem	0,00 Kč
Celkem	12 090,00 Kč