

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené na základě výběru nejuvřhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/10/2024

„ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“

zadávané v zadávacím řízení dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

Trigema Building a.s.

se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

zastoupená: Ing. Radimem Šponarem, předsedou představenstva

Ing. Luděkem Kadlíčkem, členem představenstva

IČO: 27653579

DIČ: CZ27653579

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11535

identifikátor datové schránky: y2dgrgr

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 212635908/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo VZ/10/2024 „ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je umožnit objednateli uvést rekonstruovanou kuchyň do předčasného užívání tak, aby bylo stravování dětí navštěvujících ZŠ T. G. Masaryka zajištěno v co možná nejdřívějším termínu.
2. Účelem Dodatku je dále rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky.
3. K dosažení účelu tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly, že nejefektivnějším řešením je rozdělit plnění předmětu díla dle Smlouvy na 2 fáze s následujícím obsahem:
 - a) Fáze 1 - provedení veškerých prací v interiéru budovy a k možnosti uvedení kuchyně do předčasného užívání (dále jen „**fáze 1 díla**“);
 - b) Fáze 2 - dokončení prací v exteriéru, zejména lapol a související práce (dále jen „**fáze 2 díla**“).
4. Současně si smluvní strany potvrzují, že ke dni podpisu tohoto dodatku již došlo k přerušení prací na realizaci fáze 2 díla, a to zápisem z kontrolního dne č. 5, ke dni 22. 08. 2024.

III. Předmět Dodatku

1. Zhotovitel prohlašuje, že poskytne objednateli souhlas s předčasným užíváním kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka a veškerou potřebnou součinnost k zajištění povolení předčasného užívání kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka, včetně zajištění nezbytných podkladů. Žádost o povolení předčasného užívání stavby podá stavebnímu úřadu objednatel, zhotovitel pro účely podání této žádosti udělí objednateli písemný souhlas.
2. Smluvní strany se v souvislosti s umožněním předčasného užívání stavby dohodly, že předmět díla určený dle čl. II Smlouvy se tímto Dodatkem rozděluje na fázi 1 díla a fázi 2 díla, které jsou podrobněji vymezeny ve změnovém listu č. 15, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
3. Smluvní strany se v souvislosti s umožněním předčasného užívání stavby dohodly na samostatném předání a převzetí fáze 1 díla. Pro samostatné předání a převzetí fáze 1 díla se přiměřeně použijí ustanovení Smlouvy, které řeší předání a převzetí celého díla.

Současně se smluvní strany dohodly, že dnem podpisu protokolu o předání a převzetí fáze 1 díla počne běžet záruční doba vůči převzaté části díla a nebezpečí škody na převzaté části díla přejde na objednatele. V ostatním se na podmínky záruky za jakost a nebezpečí škody aplikují příslušná ustanovení Smlouvy.

4. Dále se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je oprávněn požádat o vyplacení poměrné části pozastávky ve výši odpovídající hodnotě částečně předaného plnění - fáze 1 díla podle čl. VI. odst. 2 Smlouvy, přičemž tato bude vyplacena za následujících podmínek:
 - a) dojde k řádnému předání a převzetí fáze 1 díla,
 - b) dojde k odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí fáze 1 díla.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění fáze 1 díla se doplňuje v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 6, 7 a 15, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy. Práce a dodávky dle tohoto Dodatku budou realizovány v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů zhotovitele, které jsou součástí těchto změnových listů.
6. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým čl. IV. odst. 1 Smlouvy následujícího znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených:

Termín předání a převzetí staveniště	<i>Dne 23. 07. 2024.</i>
Termín zahájení provádění DÍLA	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>
Termín předání a převzetí fáze 1 DÍLA	<i>Dne 10. 10. 2024</i>
Termín vyklizení staveniště po předání fáze 1 DÍLA	<i>Do čtrnácti (14) kalendářních dnů od předání a převzetí fáze 1 díla.</i>
Termín zahájení provádění fáze 2 DÍLA	<i>Bude předmětem samostatného dodatku k této smlouvě.</i>
Termín předání a převzetí fáze 2 DÍLA	<i>Bude předmětem samostatného dodatku k této smlouvě.</i>

“

7. Smluvní strany se dále dohodly, že k termínu předání a převzetí fáze 1 díla budou zhotovitelem předány dostupné doklady k předmětu díla pro zahájení předčasného užívání kuchyně. Zbývající část potřebných dokladů, které nebudou k dispozici, budou zhotovitelem předány v termínu dohodnutém oprávněnými zástupci obou stran jednajícími ve věcech technických dle Smlouvy a uvedeném ve stavebním deníku.
8. Smluvní strany se dále dohodly, že bankovní záruka za řádné provedení díla podle čl. X. odst. 1 bude zhotoviteli vrácena po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí fáze 1 díla.

9. Smluvní strany se dále dohodly, že bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek dle čl. X. odst. 5 Smlouvy bude zhotovitelem předána objednateli po předání a převzetí fáze 1 díla ve snížené výši 350.000,00 Kč, přičemž do plné výše dle čl. X. odst. 5 Smlouvy bude zhotovitelem doplněna do třiceti (30) kalendářních dnů po předání a převzetí fáze 2 díla. V ostatním se na podmínky bankovní záruky za záruční dobu aplikují příslušná ustanovení Smlouvy.
10. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	12.588.010,37 Kč
Cena za provedení dodatečných prací dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 6, 7 a 15 bez DPH:	34.760,55 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	12.622.770,92 Kč

11. Smluvní strany se dále dohodly, že cena fáze 2 díla bude předmětem samostatného dodatku ke Smlouvě.
12. Smluvní strany se dále dohodly, že fáze 2 díla bude zhotovitelem provedena podle nově předloženého zadání objednatele. Objednatel zpracuje veškeré nutné podklady včetně projektové dokumentace nutné k provedení fáze 2 díla a tyto podklady zašle zhotoviteli ke zpracování změnového listu. Zhotovitel zpracuje návrh změnového listu, který předloží objednateli ke schválení včetně zohlednění všech dopadů časové posunu a návrhu nových termínů provádění díla. Cena fáze 2 díla bude stanovena v souladu s čl. V. odst. 10 Smlouvy.
13. V případě, že objednatel nezašle zhotoviteli podklady podle odst. 11 tohoto článku Dodatku, nebo nebude uzavřen dodatek ke smlouvě řešící rozsah fáze 2 díla do jednoho (1) roku ode dne uzavření tohoto Dodatku, může kterákoli ze smluvních stran odstoupit od nedokončené části díla, tedy rozsahu prací odpovídajících fázi 2 díla.
14. Smluvní strany se dále dohodly, že povinnost zajištění podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí a zajištění součinnosti při kolaudaci stavby v rozsahu stanoveném Smlouvou vznikne zhotoviteli po předání a převzetí fáze 2 díla, přičemž kolaudací bude ukončeno předčasné užívání stavby.

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-2013/2024 ze dne 18. 09. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje přílohy:
Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 6, 7 a 15.

V Praze dne

[Redacted signature]

20.9.2024 14:12:15

[Redacted signature]

za zhotovitele

Ing. Radim Šponar
předseda představenstva
Trigema Building a.s.

[Redacted signature]

23.9.2024 14:15:40

[Redacted signature]

za zhotovitele

Ing. Luděk Kadlíček
člen představenstva
Trigema Building a.s.

V Praze dne

Zdeněk
Hořánek

Digitálně
podepsal Zdeněk
Hořánek
Datum:
2024.09.19
14:53:01 +02'00'

za objednatele

Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan

Decker CSc.

Digitálně podepsal
Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2024.09.19
11:44:58 +02'00'

za objednatele

Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		1
název	Doplnění chybějícího podlahového žlabu s roštem	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně
SoD:	VZ/10/2024

objednatel		zhotovitel	
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6		Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5		datum	27.08.2024
		zhotovitel	
		objednatel	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
03 - 1	Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 1 000 x 600 mm	ks	1,00		
965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	1,50		
9711028482 R01VD	Průraz a začistění pro průchod potrubí včetně lešení (strop a stěna)	ks	1,00		
965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,15		
979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,38		
979087313R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,38		
979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,38		
979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva, keramiky skupina odpadu 170904	t	0,38		
CENA CELKEM					30 737,41 Kč

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě zjištění chybějícího žlabu v PD a VV, potvrzeno ze strany GD a objednatele. V PD v místnosti č. 03 je zakreslený nerezový žlab, který výkaz výměr neobsahuje. Zhotovitel tedy předkládá ZL s oceněním chybějícího žlabu včetně souvisejících stavebních prací. Tyto zvýšené náklady nebyly součástí smluvní ceny Díla. Předmětný rozsah ZL nebyl součástí uzavřené Sod a tedy se jedná o práce prováděné nad rámec Ceny.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za projektanta		29.8.2024		
za zhotovitele		29.8.24		

Změnový list potvrzený oběma stranami se po podpisu Dodatku Smlouvy o dílo stává její součástí.

poznámka Změnový list má dopad do konečného termínu dokončení díla v trvání 5 dnů, žlab bylo nutno dodatečně doobjednat.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		2
název	Změna typu odlučovače tuků a doplnění alarmu	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně
SoD:	VZ/10/2024

objednatel		zhotovitel	
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6		Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5		datum	13.09.2024
		zhotovitel	
		objednatel	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
72129082RLS	D+M odlučovač tuků průměr 1500 mm výška 1965 mm včetně poklopu s s přímým odsáváním a manuálním čištěním integrovaným tlakovým zařízením, napojeným na vodovod, bez nutnosti otevírání poklopu	soubor	-1,00		
72129082RLS1	Dodávka MEA TECH odlučovač tuků MEA Sphere typ HG 1004E z HDPE s poklopem, 4l/s, úzký model pro průchod zárubněmi s vypouštěcím potrubím, CE dle ČSN EN 1825-1, včetně montáže konstrukce OT na místě, dále dodávky alarmu AG pro sledování výšky tuku vč. příslušenství a montáže (bez zprovoznění)	ks	1,00		
72129082RLS2	Dodávka alarmu AG pro sledování výšky tuku OT vč. příslušenství a osazení (bez zprovoznění)	ks	1,00		
	Doprava OT na místo stavby, transport do 1.PP (bez stavebních přípomocí)	kpl	1,00		
	Zpracování dokumentace skutečného provedení, koordinace dodavatele	kpl	1,00		
175101101RT2	Obsyp potrubí ,revizní šachty a LAPOLU bez prohození sypaniny s dodáním šterkopysku	m3	-79,40		
175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	-79,40		
899623131R00	Obetonování Lapolu betonem C 8/10	m3	-2,50		
CENA CELKEM					23 253,66 Kč

POPIS:	<p>Změnový list byl vypracován na základě požadavku na změnu typu odlučovače tuků ze strany GP a objednatele.</p> <p>Odlučovač tuků (OT) uvažovaný v PD byl na základě nově uvedených skutečností na staveništi vyhodnocen jako nevhodný a bylo nutné jej umístit do suterénu budovy školy. Z tohoto důvodu došlo ke změně typu OT až po zahájení Díla. Dále byl do rozsahu Díla, na požadavek Objednatele, doplněn alarm pro sledování výšky hladiny tuku. Zhotovitel tedy předkládá ZL s odpočtem původního typu OT a s připočtem požadovaného typu OT, včetně dodávky a osazení alarmu. Tyto zvýšené náklady tedy nejsou součástí smluvní ceny. Předmětný rozsah ZL nebyl součástí uzavřené SOD a jedná se tedy o práce prováděné nad její rámec.</p> <p>V případě nutnosti provedení stavebních úprav pro transport OT do suterénu budovy, bude na tyto práce vystaven samostatný ZL. Součástí tohoto ZL je pouze jeho dodávka a transport na místo určení v objektu. Dopad do konečného termínu dokončení díla je stanoven rovněž pouze na dodání OT na místo určení. Součástí tohoto ZL nejsou náklady na jeho trubní připojení a zprovoznění OT.</p>
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				2
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
TDI		16.9.2024		
za objednatele		16.9.2024		
za projektanta				
za zhotovitele				

Změnový list potvrzený oběma stranami se po podpisu Dodatku Smlouvy o dílo stává její součástí.

poznámka	Změnový list má dopad do konečného termínu dokončení díla v trvání 15 dnů, finální typ odlučovače tuků byl objednatelem potvrzen až na KD č.6 dne 5.9.2024.
-----------------	---

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	4
název	Odpočet neprovedených prací - škrabka brambor

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně
SoD:	VZ/10/2024

objednatel		zhotovitel	
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6		Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5		datum	22.08.2024
		zhotovitel	
		objednatel	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	-2,50		
979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	-0,14		
979087313R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	-0,14		
979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m (30m)	t	-0,43		
979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,14		
979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (celkem 25 km)	t	-3,56		
979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva, keramiky skupina odpadu 170904	t	-0,14		
59764210	Dlažba 300x300x9 mm slinutá protiskluzná	m2	-2,50		
CENA CELKEM					-1 520,82 Kč

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě dohody smluvních stran o vyloučení těchto prací z předmětu díla v souladu s odst. 5, čl. 8 SOD.
	Po posouzení stávajícího stavu, a projednání s provozovatelem kuchyně, dospěl objednatel k závěru, že m. č. 04 (škrabka brambor) je po stavební stránce ve vyhovující kvalitě a plně funkční. Není tedy nutné ji rekonstruovat. Z předmětu Díla budou tyto práce vyloučeny.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele		29.8.2024	
za projektanta			
za zhotovitele		29.8.2024	
Změnový list potvrzený oběma stranami se po podpisu Dodatku Smlouvy o dílo stává její součástí.			

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.
-----------------	--

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		6
název	Úprava povrchu stropů v místnostech 12 a 13	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel		zhotovitel	
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6		Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5		datum	28.08.2024
		zhotovitel	
		objednatel	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
611481113R00	Potažení sklotextilní výztužnou sítkou do lepidla	m2	64,00		
601016175RT1	Štuk ručně z pastovitých směsí	m2	64,00		
CENA CELKEM					40 083,20 Kč

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě požadavku objednatele. Na základě zjištění nevyhovujícího stávajícího stavu povrchových vrstev stropu v místnostech 12 a 13 bylo rozhodnuto, že dojde k jejich obnovení. Zhotovitel tedy předkládá ZL s oceněním těchto stavebních prací. Tyto zvýšené náklady nebyly součástí smluvní ceny Díla. Předmětný rozsah ZL nebyl součástí uzavřené Sod a jedná se tedy o práce prováděné nad rámec Ceny.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				6
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele		5.9.2024		
za projektanta				
za zhotovitele		5.9.2024		

Změnový list potvrzený oběma stranami se po podpisu Dodatku Smlouvy o dílo stává její součástí.

poznámka	Změnový list má dopad 2 dny do konečného termínu dokončení díla.
-----------------	--

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	7
název	Vyzdívka předstěny a parapetu v místnosti 12

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně
SoD:	VZ/10/2024

objednatel		zhotovitel	
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6		Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5		datum	28.08.2024
		zhotovitel	
		objednatel	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
	Předstěna v místnosti 12:				
342255026RT1	Příčky z porobetonových desek tl. 12,5 cm nebo 10 cm	m2	10,50		
611481113R00	Potažení sklotextilní výztužnou sítkou do lepidla	m2	10,50		
	Parapet výdeje v místnosti 12:				
311113121	Nadzkladová zed' tl. přes 100 do 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	5,42		
	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,025		
611481113R00	Potažení sklotextilní výztužnou sítkou do lepidla	m2	10,84		
781475116RU1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele do 30x30 cm	m2	10,84		
781779705RT2	Příplatek za spár.hmotu-plošně	m2	10,00		
597813667	Obkládačka 200*250 standard	m2	12,00		
CENA CELKEM					37 644,30 Kč

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě požadavku objednatele. Na základě přehodnocení konstrukce stávající příčky mezi místností 12 a schodištěm (KD 4 - bod 6) a dále parapetu ve výdeji stravy (KD 1 - bod 5) bylo rozhodnuto, že dojde k jejich realizaci odlišně od PD. Zhotovitel tedy předkládá ZL s oceněním těchto stavebních prací. Tyto zvýšené náklady nebyly součástí smluvní ceny Díla. Předmětný rozsah ZL nebyl součástí uzavřené Sod a jedná se tedy o práce prováděné nad rámec Ceny.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				7
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele		9.9.2024		
za projektanta				
za zhotovitele		5.9.2024		

Změnový list potvrzený oběma stranami se po podpisu Dodatku Smlouvy o dílo stává její součástí.

poznámka	Změnový list má dopad 2 dny do konečného termínu dokončení díla.
-----------------	--

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		15
název	Rozdělení díla na Fázi 1 kuchyně a Fázi 2 lapol	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel		zhotovitel	
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6		Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5		datum	17.09.2024
		zhotovitel	
		objednatel	
		projektant	

Specifikace změnového listu			
Fáze	popis		
Fáze 1 kuchyně	Rozsah díla nespecifikovaný ve fázi č. 2 se zohledněním změn podle dodatku č. 1		
Fáze 2 lapol	Dodávka a montáž položek souvisejích s dodávkou Lapolu (potřebné instalace, uvedení do provozu, změna dopojení ZTI, veškeré venkovní práce - zemní práce a související dodávky a montáže apod.). Rozsah a popis fáze 2 bude upřesněn na základě předloženého a schváleného řešení objednatel. Zhotovitel na základě předloženého řešení zpracuje změnový list s dopadem na cenu a termín provádění.		
CENA CELKEM			bude specifikována

POPIS:	Strany se dohodly, že s ohledem na objektivní zjištění popsané v dodatku č. 1, dělí realizaci díla na 2 fáze jak je popsáno v tomto ZL.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			15
	Jméno, příjmení	datum	podpis
TDI			
za objednatele		17.9.2024	
za projektanta			
za zhotovitele			

Změnový list potvrzený oběma stranami se po podpisu Dodatku Smlouvy o dílo stává její součástí.